



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓๗๙-๘๐๒๘
www.nongthum.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๖	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนายเสริม ม่วงแมน ถึงนาง แคทรียา รูปพรหม บ้านหนอง ทุ่ม หมู่ที่ ๖	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนเขว หมู่ที่ ๑	ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนา นายสุดที่ ปัจจัย ถึงนายนาวีสิทธิ์ ปะมาคะเต บ้านโนนเขว หมู่ที่ ๑	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ ๔	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากบ้านนางฉวีวรรณ ราษฎร์นุ ถึง โนนเมืองน้อย นานายกุล บ้าน ม่วง หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้นรอบโคกหนองฮ้างทางด้านทิศ เหนือ จากนายสวัสดิ์ ปะกัณหา หัง ถึงนายนายสำเร็จ เอกศิริ บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนางนงพรทิพย์ ปะนันโต ถึงหนองไต้่น้อย บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๑๓๗,๐๐๐	๐	๑๓๗,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบเมรุ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๑๖๔,๐๐๐	๐	๑๖๔,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านหนองเผือก บ้านหนองเผือก หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๕๔,๐๐๐	๐	๕๔,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ชนิดผ่าซีก บ้านหนองเผือก หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ชนิดผ่าซีก จากบ้านนางทองมา แสนศรี ถึงนางทองสุข ราชาหมื่น ท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดผ่าซีก ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๔๔.๐๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๓๑,๙๐๐	๐	๓๑,๙๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมาลัย คลังดงเค็ง ถึงบ้านโนนแดง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หนองทุ่ม กำหนด	๑๖๓,๐๐๐	๐	๑๖๓,๐๐๐			✓	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หนองทุ่ม กำหนด	๑๓๗,๐๐๐	๐	๑๓๗,๐๐๐			✓	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางคำปลิว ธรรมชน ถึง บ้านนางทองบล คำจันดี บ้านหนอง ท่มพัฒนา หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองท่ม กำหนด	๑๕๖,๑๐๐	๐	๑๕๖,๑๐๐			✓	๑ ก.พ ๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านหนองท่ม ถึงบ้านนา เลา บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตร. ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. หนองท่ม กำหนด	๓๑,๐๐๐	๐	๓๑,๐๐๐			✓	๑ ก.พ ๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อบต. หนองท่ม	ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ อบต. หนองท่ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย กว่า ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๔	โครงการถมดินปรับพื้นที่สถานที่ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนอง ท่ม	ทำการถมดินปรับพื้นที่ กว้าง ๒๑.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม.	๙๓,๗๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๓,๗๐๐	✓			๑๑ ม.ค. – ๑๑ มี.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ จากบ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนองแสงน้อย	ติดตั้งเสาไฟฟ้าเสาเหล็กอาบ สังกะสีขนาด ๑.๕๐-๒.๕๐ นิ้ว สูง ๖ ม. ติดตั้งโครงสร้างไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อย กว่า ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๔ ต้น รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๙๔,๕๐๐	๙๔,๓๖๐	๑๔๐	✓			๒๐ พ.ย.๖๗ – ๑๘ ม.ค. ๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ไปวัดป่าห้วยโคก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๓๔๔,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ ธ.ค.๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากนางาซาลินี ปะมาเยยัง ถึง สะพานลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ ม.รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๕๗๗,๐๐๐	๐	๕๗๗,๐๐๐		✓		๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางหนูพิน ปทุมรุ่ง ถึงหน้า บ้านนางสาวจันทร์หอม ปิยะมัย บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๗.๐๐ ม.หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. แบบฝาปิด คสล. รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๕๐,๘๐๐	๗๓,๔๙๐	๐	✓			๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายบุญสงค์ บุปะเท ถึงหน้า บ้านนางสมใจ ปะกิงำห์ บ้านหนอง ทุ่ม หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๑๑๘,๖๐๐	๑๔๓,๘๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายขุน เห่งาหนองทุ่ม ถึง หน้าสวนนายเฉลิม คุณแก้ว บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๑๒๐,๖๐๐	๐	๑๒๐,๖๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำจากนายนายหนู ไกร ฮาดภักดี ถึงสระแดง บ้านหนองตา ไก่ หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐๔.๐๐ ม. พร้อมบ่อ พัก ๒๐ บ่อ รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๔๘๙,๘๐๐	๐	๔๘๙,๘๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนาย เถวียน รัตริฐ ถึงนางางชาลิณี ประมา ยะยัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๙	ขยายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๖๘ ม. วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๖๙.๐๐ ม. พร้อมบ่อ พัก ๑๗ บ่อ วางท่อระบาย น้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๖ ม. รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๔๓๖,๔๐๐	๐	๔๓๖,๔๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางฉวีวรรณ รัตริฐ ถึง หนองใหญ่ บ้านม่วง หมู่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๓๓๐,๖๒๐	๒๘๑,๐๐๐	๔๙,๖๒๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๖๗
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน นายวาสนา ปะนัดตั้ง ถึงนางนางเสน บุพโชติ บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๕๖,๙๙๓	๐	๕๖,๙๙๓		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนางประดับศรี กิจชัย ถึงบ้านนายสนธิ ปทุมพร หมู่ ๖	ก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองทุ่ม กำหนด	๘๔๘,๗๐๐	๐	๘๔๘,๗๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๒๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายธีรศักดิ์ ปาसानะโม ถึงสามแยกถนนสายบ้านโนนเขวหนองตาไก้ หมู่ ๑	ก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองพุ่ม กำหนด	๑,๐๘๑,๒๐๐	๐	๑,๐๘๑,๒๐๐		✓		๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๒๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนางสมใจ ปะกินำหัง ถึงบ้านนายบุญสงค์ บุปะเท	ก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๑๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองพุ่ม กำหนด	๖๓๕,๕๐๐	๐	๖๓๕,๕๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองพุ่ม	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองพุ่ม ๒ ชั้น กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๗ ม.	๔,๒๘๙,๐๐๐	๐	๔,๒๘๙,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๒๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑๑ มี.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๓๐	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง	๒๓๗,๖๐๐	๑๔๑,๖๙๖	๙๕,๙๐๔		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ	๙๘,๕๗๑	๐	๙๘,๕๗๑			✓	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ	โรงเรียน ๓ แห่ง	๙๖๔,๘๐๐	๕๒๔,๗๐๐	๔๔๐,๑๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (หนองทุ่มเกมส์) ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๗	เยาวชนและประชาชนทุกคนในตำบลหนองทุ่ม	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			๑๔ – ๑๙ ต.ค. ๖๗
๓๔	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองทุ่ม	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	✓			๑๕ พ.ย. ๖๗
๓๕	โครงการส่งเสริมประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน	จัดงานอนุรักษ์ประเพณีงานออนซอนกลองยาวชาววาปี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			๒๐ – ๒๒ ธ.ค. ๖๗
๓๖	โครงการประเพณีบุญทอดเทียนโฮม	ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองทุ่ม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ – ๓๑ ส.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๓๗	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จัดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๘
๓๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานประเพณี สงกรานต์ม.๒	จัดงานอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ม.๒	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๓๙	โครงการกำจัดขยะโดยชุมชนและชุมชน มีส่วนร่วม	สนับสนุนงบประมาณในการให้ ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการ คัดแยกขยะครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ มี.ค.๖๘ – ๓๑ พ.ค.๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข									
๔๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๔๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ	จัดอบรมให้กับคนพิการทุกคน ในตำบลหนองทุ่ม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘
๔๒	โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองทุ่ม	สภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองทุ่ม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ มี.ค.๖๘ – ๓๑ พ.ค.๖๘
๔๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิต โดยใช้หลักธรรมมะ พระนำผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปเข้าวัด	ผู้สูงอายุตำบลหนองทุ่ม	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๑ ส.ค.๖๘
๔๔	โครงการวันสตรีไทย	สตรีในตำบลหนองทุ่ม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ – ๓๐ ส.ค.๖๘
๔๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปจนได้รับการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม หลักเกณฑ์	๗,๕๔๒,๐๐๐	๓,๑๗๒,๑๐๐	๔,๓๖๙,๙๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๖	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตำบล หนองทุ่มตามหลัก เกณฑ์ที่กรม ส่งเสริมฯกำหนด	๑,๘๐๗,๒๐๐	๕๕๖,๘๐๐	๑,๒๕๐,๔๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๔๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบล หนองทุ่มคนละ ๕๐๐ บาทต่อ คนต่อเดือน	๔๘,๐๐๐	๒,๔๐๐	๔๕,๖๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์									
๔๘	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิม พระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ”	ป่าสาธารณะภายใน ตำบลหนองทุ่ม	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๑ ส.ค.๖๘
๔๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	สุนัขและแมวในตำบลหนองทุ่ม	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐			✓	๑ เม.ย.๖๘ – ๓๑ มิ.ย.๖๘
๕๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี	ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ในตำบลหนองทุ่ม	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๘ – ๓๑ ส.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ									
๕๑	โครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนตำบล	จัดอบรมให้กับบุคลากรใน อบต. หนองพุ่ม	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ พ.ค.๖๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๘
๕๒	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อเป็นสถานที่ให้คำปรึกษา แนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการ ขอรับความช่วยเหลือในด้าน ต่างๆให้กับประชาชนที่มาติดต่อ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘
๕๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตร จัดตั้ง	จัดอบรมและให้ความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพให้แก่ อปพร.	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ มี.ค.๖๘ – ๓๑ พ.ค.๖๘
๕๔	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย.๖๘ – ๓๑ พ.ค.๖๘

