



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

งานสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓๗๙-๘๐๒๘
www.nongthum.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๖	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนายเสริม ม่วงแมน ถึง นางแคทริยา รูปพรหม บ้าน หนองทุ่ม หมู่ ๖	๕๐,๐๐๐	๓๙,๕๑๗.๒๑	๕๘๒.๗๙	✓					๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้าน โนนเขวา หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนายสุดที่ บัจจัย ถึงนางา วิสิทธิ์ ปะมาคะเต บ้านโนน เขวา หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๓๒,๒๒๐.๖๙	๗,๗๗๙.๓๑	✓					๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการ เกษตรบ้านม่วง หมู่ที่ ๔	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากบ้านนางฉวีวรรณ ราตรีนู ถึงโนนเมืองน้อย นานายกุล บ้านม่วง หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๑๙.๖๐	๒๘๐.๔๐	✓					๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการ เกษตรบ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้นรอบโคกหนองฮ้างทางด้าน ทิศเหนือ จากนายนายสวัสดิ์ ปะ กินาหัง ถึงนายนายสำเร็จ เอกศิริ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๒๓.๐๑	๑๗๖.๙๙	✓					๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก นางนงพรทิพย์ ปะนันโต ถึงหนองไต้้อย บ้านโนน เขวา หมู่ที่ ๑	โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตรม. ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๓๗,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓					๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบเมรุ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๖๔,๐๐๐	๐	๑๖๔,๐๐๐				✓		๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านหนองเผือก บ้านหนองเผือก หมู่ที่ ๓	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๕๔,๐๐๐	๐	๕๔,๐๐๐				✓		๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การกักเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๘	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำ คสล. ชนิด ผ่าซีก บ้านหนองเผือก หมู่ที่ ๓	โดยทำการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ชนิดผ่าซีก จากบ้านนางทองมา แสนศรี ถึงนางทองสุข ราชามื่น ทอระบายน้ำ คสล.ชนิดผ่าซีก ขนาด ๐.๓๐X๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๔๔.๐๐ ม. รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม กำหนด	๓๑,๙๐๐	๐	๓๑,๙๐๐				✓		๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมาลัย คลัง ดงเค็ง ถึงบ้านโนนแดง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๕	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๖๓,๐๐๐	๐	๑๖๓,๐๐๐				✓		๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ เม.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การมี กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๘	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๓๗,๐๐๐	๐	๑๓๗,๐๐๐				✓		๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางคำปลิว ธรรมชน ถึงบ้านนางทองบล คำจันดี บ้านหนองทุ่มพัฒนา หมู่ที่ ๘	โดยทำการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๔๖,๑๐๐	๑๔,๖๐๐๐	๑๐๐	✓					๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านหนองทุ่ม ถึงบ้านนา เลา บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๐	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทุ่มกำหนด	๓๑,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓					๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อบต.หนองทุ่ม	โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณอบต.หนองทุ่ม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐				✓		๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑๔	โครงการถมดินปรับพื้นที่ สถานที่ก่อสร้างอาคารที่ ทำการ อบต. หนองทุ่ม	โดยทำการถมดินปรับพื้นที่กว้าง ๒๑.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม.	๘๓,๗๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๓,๗๐๐	✓					๑ ค.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จาก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านหนองแสงน้อย (โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗)	โดยทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าเสา เหล็กอาบสังกะสีขนาด ๑.๕๐ - ๒.๕๐ นิ้ว สูง ๖ ม. ติดตั้ง โครงสร้างไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๔ ต้น รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทุ่มกำหนด	๘๔,๕๐๐	๘๔,๓๖๐	๑๔๐	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ค.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไป วัดป่าหายโศก บ้าน หนองเสือ หมู่ที่ ๗	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทุ่มกำหนด	๓๔๔,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก นางางชาลินี ปะมายะ ยังถึงสะพานลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๙	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทุ่มกำหนด	๕๗๗,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	✓					๑ พ.ย.๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มี การ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางหนูพิน ปทุมรุ่ง ถึงหน้าบ้านนางสาวจันทร์หอม ปิยะมัย บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๕	โดยทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. แบบฝาปิด คสล.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๕๐,๘๐๐	๗๓,๔๙๐	๐	✓					๑ พ.ย.๖๗ – ๓๑ ม.ค.๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายบุญสูงค์ บุษปะเท ถึงหน้าบ้านนางสมใจ ปะกิน้ำหัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๕	โดยทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๑๘,๖๐๐	๑๔๓,๘๐๐	๐	✓					๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ ธ.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๒๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายขุน เหง่าหนองทุ่มถึงหน้าสวนนายเฉลิมคุณแก้ว บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๖	โดยทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๒๐,๖๐๐	๑๐๐,๑๐๐	๒๐,๕๐๐	✓					๑ ต.ค..๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำจากนายนายหนูไกร ฮาดภักดี ถึงสระแดงบ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	โดยทำการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐๔.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๒๐ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๘,๘๐๐	๐	✓					๑ ต.ค..๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายเถียนราตรีนู ถึงนางงาชาลินี ประมาะยัง บ้านหนองพุ่มพัฒนา หมู่ที่ ๙	โดยทำการขยายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๖๘ ม. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๖๙.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๑๗ บ่อ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๖ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุ่มกำหนด	๔๓๖,๔๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๓๘,๔๐๐	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางฉวีวรรณ ราตรีนู ถึงหนองใหญ่ บ้านม่วง หมู่ ๔	โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุ่มกำหนด	๓๓๐,๖๒๐	๒๘๑,๐๐๐	๔๙,๖๒๐	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การกักเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายวาสนา ปะนัดตั้ง ถึงนางนางเสน บุพโชติ บ้านหนองแสง น้อย หมู่ที่ ๘	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๕๖,๙๙๓	๕๖,๙๙๓.๙๕	๐	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗
๒๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านนางประดับศรี กิจชัย ถึงบ้านนายสนธิ ปทุมพร หมู่ ๖	โดยทำการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๘๗๘,๗๐๐	๗๑๔,๓๒๑	๑๖๐,๓๗๙	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๒๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายธีรศักดิ์ ปาसानะโม ถึงสามแยกถนนสายบ้านโนนเขวาทองตาไก่ หมู่ ๑	โดยทำการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม กำหนด	๑,๐๘๑,๒๐๐	๗๔๑,๒๘๖	๓๓๙,๙๑๔	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘
๒๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางสมใจ ปะกิน่าหัง ถึงบ้าน นายบุญสงค์ บุปะเท	โดยทำการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๑๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม กำหนด	๖๓๕,๕๐๐	๐	๖๓๕,๕๐๐			✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๒๘	โครงการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ อบต.หนองทุ่ม	เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ ๒ ชั้น กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๗ ม.	๔,๒๘๙,๐๐๐	๐	๔,๒๘๙,๐๐๐				✓		๑ พ.ย.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น											
๒๙	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความ สามารถและเสริมสร้างกำลังใจ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓					๑๑ ม.ค.๖๘
๓๐	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองเสือ	เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันของ ศพด. บ้านหนองเสือ	๒๓๗,๖๐๐	๒๕๑,๕๓๒	๑๓,๙๓๒	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มี การ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น											
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๙๘,๕๗๑	๗๖,๑๒๔	๒๒,๔๔๗	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น											
๓๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.	เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม มือละ ๒๗ บาทต่อคน = ๔๔๘,๒๐๐ บาท ร.ร.บ้านโนนเขวาหนองแสง มือละ ๒๗ บาทต่อคน = ๒๖๔,๖๐๐ บาท ร.ร.บ้านหนองตาไก่ มือละ ๓๖ บาทต่อคน = ๒๕๒,๐๐๐ บาท	๙๖๔,๘๐๐	๑,๑๓๐,๖๕๕	๐	✓					๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองทุ่มเกมส์) ครั้งที่ ๑๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองทุ่มเกมส์) เช่นค่าวัสดุ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓					๑๔ - ๑๙ ต.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น											
๓๔	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “จัดงานประเพณีลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	✓					๑๕ พ.ย.๖๗
๓๕	โครงการประเพณีงาน ออนซอนกลองยาวชาว วาปี ของดีพื้นบ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “ประเพณีงานออนซอนกลองยาว ชาววาปี ของดีพื้นบ้านสืบสาน ตำนานเมืองวาปีปทุม” ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓					๒๐ - ๒๒ ธ.ค.๖๗
๓๖	โครงการประเพณีบุญ ทอดเทียนโฮม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม” ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓					๑ ส.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘
๓๗	โครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “ประเพณีสงกรานต์ ” ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	๐	✓					๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น											
๓๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริม งานประเพณีสงกรานต์ ม.๒	เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมงานประเพณี สงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้ ร่วมอนุรักษ์ และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และทำนุบำรุงรักษาโบราณ สถานที่ที่มีอยู่ในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓					๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๓๙	โครงการกำจัดขยะโดย ชุมชนและชุมชน มีส่วน ร่วม	เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต่างๆ โดยการจัดแยกขยะ ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓			๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การกักเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข											
๔๐	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำมันในการพ่นหมอกควัน ค่าสารเคมีสำหรับกำจัดแมลงศัตรูในเคหะสถานและทรายอะเบท ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๘๘๐	๓,๑๒๐	✓					๑ เม.ย.๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘
๔๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน ทั้งหมด ๑๐ หมู่ ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็น สำคัญ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓					๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์											
๔๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ คนพิการ	โครงการฝึกอบรมอาชีพคน พิการโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย จัดอบรม และ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ พิการ ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓			๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘
๔๓	โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการสภาเด็ก และเยาวชน	โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการสภาเด็กและ เยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน จัด กิจกรรมนอกสถานที่ ที่ เกี่ยวข้องกับสภาเด็กและ เยาวชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓			๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์											
๔๔	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ พระนำผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าวัด	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ พระนำผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าวัดโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓			๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘
๔๕	โครงการวันสตรีไทย	โครงการวันสตรีไทย มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจัดฝึกอบรมและกิจกรรมให้กับกลุ่มสตรีในเขตตำบลหนองทุ่ม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๗,๑๕๐	๒,๘๕๐	✓					๑ ส.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘
๔๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองทุ่ม	๗,๕๔๒,๐๐๐	๗,๖๖๓,๐๐๐	๐	✓					๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการ ที่มีการ กัน เงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์											
๔๗	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือ ทุพพลภาพในเขตตำบลหนองทุ่ม	๑,๘๐๗,๒๐๐	๑,๖๕๒,๐๐๐	๑๕๕,๒๐๐	✓					๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอดส์ในเขตตำบลหนองทุ่ม	๔๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓					๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์											
๔๙	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ”	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าตกแต่งและ จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	๗,๐๐๐	๑,๔๙๐	๕,๕๑๐	✓					๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี การเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์											
๕๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี เพื่อดำเนินการจัดซื้อ วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ฯลฯ	๓๒,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓					๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี การเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์											
๕๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เช่น ค่าอาหารและ เครื่องมือ ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่า ตกแต่งและจัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	✓					๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี การเงิน	โครงการ ที่มี การ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ											
๕๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมป้องกัน การทุจริต	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓					๑ พ.ค.๖๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๘
๕๓	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลวาปี ปทุม ตามโครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓					๑ พ.ย.๖๗ – ๓๑ ธ.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			โครงการที่มี การที่มี การเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ											
๕๔	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	เพื่ออบรม และให้ความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพให้แก่ อปพร.	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓			๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘